

Controllo bacini di contenimento	
Impianto	Note
Linea 1	Realizzato un sistema di canalette di raccolta, convogliato all'impianto trattamento acque, intorno all'impianto. L'impianto è fermo, e parzialmente smontato, per ristrutturazione da novembre 2011
Linea 4	Realizzato un sistema di canalette di raccolta, convogliato all'impianto trattamento acque, intorno all'impianto. Funzionante
Linea 5	Intorno alle due linee, vista la compatibilità delle materie prime utilizzate, è stato posto un unico cordolo di cemento, per il contenimento, ad eccezione della zona di carico dove sono state realizzate delle canalette di raccolta incondottate all'impianto trattamento acque. Funzionante.
Linea 6	
Linea 7	A novembre 2011 è stato riparato il bacino di contenimento, nella zona di carico della linea, già esistente che si era danneggiato. Funzionante.
Linea 8	Linea dismessa e smontata ad aprile 2011
Linea 9	A maggio 2011 è stato realizzato il bacino di contenimento con la realizzazione di un cordolo intorno all'impianto. Funzionante
Linea 15	Funzionante
Linea 16	In fase di progettazione
Linea 17	In fase di progettazione
Linea 17	In fase di realizzazione: intorno alle due linee, data la compatibilità tra le materie prime utilizzate, è stato posto un cordolo di cemento ancora da completare nella zona di carico
Linea 21	
Linea 22	In fase di progettazione
Linea 23	In fase di progettazione
Linea 25	L'impianto è collocato in un locale dedicato, privo di scarichi a terra, con pavimento protetto con resine e quindi capace di contenere eventuali perdite di soluzioni
Linea 27	L'impianto è collocato in un locale dedicato, privo di scarichi a terra, con pavimento protetto con resine e quindi capace di contenere eventuali perdite di soluzioni
Linea 28	Linea installata a ottobre 2011, impianto fornito già completo di bacini di contenimento. Funzionante.
Linea 29	Linea ancora non realizzata, in fase di studio.
Stoccaggio materie prime impianto trattamento acque	Manutenzata la guaina del bacino attuale (febbraio 2011). È comunque in corso la valutazione di un progetto per la ristrutturazione completa dell'intero impianto, stoccaggio e distribuzione.
Magazzino stoccaggio materie prime	Il magazzino è un locale privo di scarichi a terra e con pavimento protetto con resine e quindi capace di contenere eventuali perdite di soluzioni.
Deposito temporaneo rifiuti	Realizzata una platea in cemento con canaletta di raccolta di eventuali liquidi convogliata in una vasca di raccolta con rilancio all'impianto di trattamento acque.